

INFORMACJA OPISOWA O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI I PÓŁROCZE 2011

Wykonanie rzeczowo – finansowe poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2011 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie

W I półroczu zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Bodaczowie – 90 Mb o przekroju rur PCV fi 80. Wydatki nie były realizowane. Realizacja zadania w II półroczu br.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Budowa ciągu pieszo – rowerowego Szczebrzeszyn – Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858

W dniu 22 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa Nr 5/RZ/11 pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Szczebrzeszyn dotycząca określenia wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji zadania „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Szczebrzeszyn Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej nr 858”. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (płatność w II półroczu br.) Wydatki nie były realizowane. Realizacja rzeczowa zadania zaplanowana na 2012 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Niedzieliska

W okresie sprawozdawczym opracowywana była dokumentacja techniczna. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu br.

Wydatki nie były realizowane

Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe – Zawada w miejscowości Brody Duże

W okresie sprawozdawczym opracowywana była dokumentacja techniczna. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu br.

Wydatki nie były realizowane

Rozdział 60016 Drogi gminne

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielęcza Kolonia

W pierwszym półroczu zlecono opracowanie mapy do celów projektowych. Z budżetu wydatkowano kwotę 669,44 zł. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu br.

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia

W I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania w II półroczu. Wydatki nie były realizowane

Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek (działka nr 1051)

W I półroczu trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania w II półroczu. Wydatki nie były realizowane

Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110375L w miejscowości Kawęczynek

W pierwszym półroczu trwają prace nad utwardzeniem kostką brukową drogi gminnej. Wydatki nie były realizowane. Kontynuacja w II półroczu.

Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie

W okresie sprawozdawczym z budżetu miasta wydatkowano kwotę 984,00 zł na aktualizację map do celów projektowych.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa celem zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie docieplenia budynku komunalnego przy ulicy Targowej

Została zawarta w dniu 20.01.2011 r. umowa na wykonanie powyższej inwestycji w ramach której wykonano: ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi grubości 10 cm – 476,63 m² i zamontowano obrzeża do 30 cm – 37,80 m² metodą lekko moką przy użyciu zapraw klejących tynk mineralny KREISEL oraz zamontowano rynny spustowe o śr.15 cm - o długości 21,83 m
Z budżetu wydatkowano kwotę 52 399,57 zł

Adaptacja budynku w Kątach Drugich na mieszkania socjalne

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku handlowego na budynek socjalny.

Wykonano remont budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne zgodnie z umową zawartą w dniu 28.02.2011 r. w zakresie wymiany stolarki okiennej na PCV – 4 szt., zamontowano drzwi o wymiarach 90 x 2,10 szt. 1, 1,30 x 2,10 szt. 1, zamontowano ściankę działową o grubości 12 cm – o powierzchni 2,60 m², docieplono strop styropianem grubości 50 mm – o powierzchni 75 m², wymieniono pokrycie dachowe na nowe o powierzchni 121,52 m², zamontowano rynny fi 120 – 26,60 mb. Z budżetu wydatkowano kwotę 64 944,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 URZĄD MIEJSKI

Zakup centrali telefonicznej

W II półroczu planowany jest zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

W okresie sprawozdawczym wydatki nie były realizowane.

Realizacja projektu Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego

W dniu 03 lipca 2009 r. zawarto umowę/ porozumienie o utworzeniu konsorcjum Jednostek Samorządu Terytorialnego w celu realizacji Projektu informatycznego zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Przetarg na wykonawcę zadania został rozstrzygnięty 23 maja 2011 r., a umowa z wykonawcą została podpisana 21 czerwca 2011 r. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30.10.2011 r.

Wkład własny w wysokości 15% przypadający na danego uczestnika projektu zostanie przelany w terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Modernizacja budynku OSP w Bodaczowie

W dniu 17.01.2011 r. zawarto umowę na modernizację budynku OSP w Bodaczowie. W zakresie prac wykonano montaż sufitów podwieszanych, położono izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej i izolację foliową poliuretanową o powierzchni 146,965 m². Zamontowano przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokątne – 3,517 m², uzupełniono tynki – 40,243 m², wykonano malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych – powierzchnia 211,020 m². Zamontowano skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych – 1 szt., zamontowano oprawy świetlne – 9 szt., wymieniono przełączniki świecznikowe w ilości - 2 szt.

Wydatkowano kwotę 59 962,50 zł

Modernizacja budynku OSP w Szperówce

Zawarto umowę w dniu 12.01.2011 r. na modernizację budynku OSP w Szperówce w zakresie prac wykonano: sufity podwieszane – 145,440 m², ścianki działowe – 6,458 m², zamontowano rury PCV o śr. 160 mm – 6 szt., ościeżnice drzwiowe – 1 szt., skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne – 1,6 m², drzwi stalowe pełne – 2 m², tablice rozdzielcze TB – 1 kpl., ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi o powierzchni 252 m². Z budżetu wydatkowaną kwotę 59 875,10 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dotację celową w ramach Rządowego programu wspierania w

latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących I stopnia - „Radosna Szkoła w wysokości 115 450, 00 zł.

Pierwszego czerwca 2011 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej utworzenia dużego szkolnego placu zabaw o powierzchni 510 m² w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” Dokumentację techniczną wykonano do dnia 20 czerwca 2011 r.

Wydatkowano kwotę 50,36 zł na wykonanie mapy do celów projektowych.

Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

Budowa kotłowni co. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie

Przedmiotowa inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

Wydatki nie były realizowane

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie

Prace zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczepieszynie. W ramach prac położono 45,120 m rur kanalizacyjnych PCV kan. zew. kielichowa z uszczelką o średnicy zew. 160 mm, położono 15,30 m rur teleskopowych z włazem żeliwnym – szt. 2 oraz rury z polietylenu PE o śr. Zew. 110 mm – 20, 40m

Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 10 136,64 zł

Rozdział 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Realizacja projektu Uzupelnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007 – 2013

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 671 947,19 zł zgodnie z umową nr 16/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-051/09-00-0297 zawartą w dniu 4 sierpnia 2010 r.

W pierwszym półroczu 2011 r. został ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowego zadania, otwarcie ofert wyznaczono na 15.06.2011 r. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej „MELBUD” S.A., wyznaczono termin w sprawie podpisania umowy na dzień 8 lipca 2011 r.

Zakończenie zadania zaplanowano na 30.05.2013 r.

Wydatki nie były realizowane

Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczepieszynie

Opracowywany jest projekt na przebudowę oświetlenia. Kontynuacja zadania prowadzona będzie w II półroczu.

Wydatki nie były realizowane

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej w Szczebrzeszynie

Podpisano umowę w dniu 16.03.2011 r. na wykonanie powyższej inwestycji w zakresie montażu Słupów stalowych S-50 RW – 3 szt i S-70 RW- 4 szt. opraw do lamp sodowych OCP – 70 – 3 kpl. I Acron 100 V – 4 kpl., położono kabel YAKY 0,6/1 kV 4 x 25 mm SE – o długości 375,44 m
Wydatkowano z budżetu kwotę 35 012,43 zł

Rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNIOŚĆ

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej

W ramach prac zleconych Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie położono, obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 cm i 30 x 8 cm, kostkę betonową „POLBRUK” grubości 60 mm typu 60/6 i 80 mm typu 60/8
Wydatkowano kwotę z budżetu 24 969,70 zł

Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie

Wykonano projekt odwodnienia terenu, a także prowadzono prace odwodnieniowe na terenie Przedmieście Zamojskie przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczebrzeszynie w zakresie: oczyszczanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp – 200 m, wykopy oraz przekopy o głębokości do 3 m - 639.320 m³, położono rury PCV o śr. 200 mm o łącznej długości 137 m, kształtki PCV śr. 200 mm szt. 7, studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o śr. 315 -425 mm szt. 4, studzienki drenarskie dla przyjęcia wód powierzchniowych S – 7 o śr. 800 mm szt 1.
Z budżetu miasta wydatkowano kwotę 60 399,52 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Realizacja projektu „Z kulturalną wizytą w chrząszczowym grodzie” finansowanego z udziałem środków RPO WL na lata 2007 – 2013 Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 – 2013

W ramach projektu Zawarto umowę zlecenie w dniu 15 lutego 2011 r. na wykonanie modelu pomnika Chrząszcza, a także zawarto w dniu 29.04.2011 r. umowę nr 1/04/2011 na wykonanie modelu rzeźby o wysokości 224 cm oraz odlewu z atestowanego brązu, transportu i montażu pomnika w Szczebrzeszynie do dnia 22 lipca 2011 r.
Z budżetu wydatkowano kwotę 22 000,00 zł